

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 744 LUMINÁRIAS DE LED PARA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 93/2020	120	03/12/2020	R\$ 539.900,00	100,00%
13	2020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 744 LUMINÁRIAS DE LED PARA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2020	120	03/12/2020	R\$ 539.900,00	100,00%

Nº13/2020  
Data Inicial: 03/12/2020

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 744  
LUMINÁRIAS DE LED PARA  
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE  
ILUMINAÇÃO PÚBL**

**R\$ 539.900,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

141421

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8222	2020	01/12/2020	12261
8223	2020	01/12/2020	12261
10359	2020	01/02/2021	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1048	2775	01/12/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*2**01**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*2**01**	Fiscalização	Sim
CPF	90*.4*.7**-87	ART (CREA)	17**2*3**08**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6562	R\$ 1.028.730,68	04/09/2020	
Contrato	93	2020	76.995.455/0001-56	6563	R\$ 539.900,00	04/09/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.455/0001-56	9015	R\$ 134.421,20	10/11/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6568	Medição	1	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2020	26,54%
6569	Medição	2	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2020	76,77%
9010	Medição	3	Jurisdicionado	18/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2020	100,00%

9016	Medição	4	Jurisdicionado	02/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
9017	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/03/2021			