

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	Execução de 8.3223,00m ² de Pavimentação Asfáltica na estrada que vai à Comunidade Palmerinha Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2020	90	01/02/2021	R\$ 640.983,95	100,00%
1	2021	Execução de 8.3223,00m ² de Pavimentação Asfáltica na estrada que vai à Comunidade Palmerinha Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	90	01/02/2021	R\$ 640.983,95	100,00%

Execução de 8.3223,00m² de Pavimentação Asfáltica na estrada que vai à Comunidade Palmerinha

R\$ 640.983,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7013	2020	01/02/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	2775	01/02/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**58**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*6**07**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*6**07**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*6**07**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9018	R\$ 641.246,72	03/08/2020	
Contrato	85	2020	76.995.455/0001-56	9019	R\$ 640.983,95	03/08/2020	100,00%
Aditivo	2	2020	76.995.455/0001-56	9028	R\$ 36.993,40	16/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9029	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	89,99%
9030	Medição	2	Jurisdicionado	03/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%
9031	Medição	3	Jurisdicionado	03/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
9039	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%

9050	Medição	5	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%
9059	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/05/2021			