

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA	Contrato 101/2020	180	10/12/2020	R\$ 658.656,02	100,00%

Esta intervenção foi concluída

## EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA

R\$ 658.656,02

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24372

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2420	2020	01/12/2020	12217
2423	2020	01/12/2020	12217
745	2021	05/05/2021	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	960	10/12/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Orçamento	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Fiscalização	Sim
CPF	05.*6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*3**34**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9343	R\$ 658.656,02	10/08/2020	
Contrato	101	2020	80.874.100/0001-86	9344	R\$ 658.656,02	10/08/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9353	Medição	1	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	67,78%
9357	Medição	2	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	91,40%
9371	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	95,00%
9378	Medição	4	Jurisdicionado	15/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	100,00%

9393

Conclusão 5 Jurisdicionado 31/05/2021

## EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA

### Documentos

R\$ 658.656,02

## ORÇAMENTO BASE

## ORÇAMENTO

1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km



Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
	<b>01 - PAVIMENTAÇÃO</b>				
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	191.631.29
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	188.906.07
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2,400.000	m	3.605	8.652.33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	5,808.22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	2,476.46
		<b>Total do grupo</b>			<b>397.474.37</b>
	<b>02 - SINALIZAÇÃO</b>				
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	15.377.54
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439.623	9.482.67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	3.257.16
		<b>Total do grupo</b>			<b>28.117.37</b>
	<b>03 - LIGANTES BETUMINOSOS</b>				
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	45.277.22
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	178.033.96
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	9.753.11
		<b>Total do grupo</b>			<b>233.064.28</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>658.656.02</b>

OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

## ORÇAMENTO BASE

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m  
 LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista



codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
	<b>LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO</b>	1.00	ud	0.00	0.00	100.00%				
531000	<b>01 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
570000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	191,631.29	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
601500	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	188,906.07	-	47,907.82	47,907.82	47,907.82	47,907.82
560400	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2,400.000	m	3.605	8,652.33	-	47,226.52	47,226.52	47,226.52	47,226.52
561100	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	5,808.22	-	2,163.08	2,163.08	2,163.08	2,163.08
	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	2,476.46	-	1,452.05	1,452.05	1,452.05	1,452.05
	<b>02 - SINALIZAÇÃO</b>					0.00%				
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	15,377.54	-				100.00%
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439.623	9,482.67	-				15,377.54
821000	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	3,257.16	-				9,482.67
	<b>03 - LIGANTES BETUMINOSOS</b>					0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	45,277.22	-	11,319.30	11,319.30	11,319.30	11,319.30
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	178,033.96	-	44,508.49	44,508.49	44,508.49	44,508.49
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	9,753.11	-	2,438.28	2,438.28	2,438.28	2,438.28
	<b>TOTAL MENSAL</b>				658,656.02	-	157,634.66	157,634.66	157,634.66	185,752.03
	<b>VALORES ACUMULADOS</b>					-	157,634.66	315,269.33	472,903.99	658,656.02

## ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

ha de Serviços  
da de Preços nº 07/2020

HIPERPAVI  
ASEAN 100

ha de Serviços  
da de Preços nº 07/2020

HIPERPAVI  
ASEAN 100

HİPERPAVIASFALTOS LTDA						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PÓVIDRICOS - Extensão de 1.200 km e largura de 6,0 m						
LOCAL: Estrada Vicinal, início do canteiro urbano sentido à Comunidade São João Batista						
BDI = 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1 km						
Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor	Valor Total R\$
<b>01 - PAVIMENTAÇÃO</b>						
531000	Brita graduada 100% PI com transporte	1.300	m3	147,352		191.631,29
570000	C.B.U.Q exclusivo fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930	t	203,072		188.906,07
601500	Descontração lateral do piso do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0 m	2.400	m3	3.655		8.652,33
562400	Impermeabilização, exclusivo fornecimento do CM	8.940	m3	0,650		5.808,22
561100	Pintura de ligação exclusivo fornecimento da emulsão	7.200	m3	0,344		2.476,46
<b>TOTAL DO GRUPO</b>						
					<b>397.474,37</b>	
<b>02 - SINALIZAÇÃO</b>						
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m2	28,102		15.377,54
822000	Placa de sinalização c/ poliéster refletiva	21.570	m2	439,523		9.482,67
821000	Support de madeira 3" x 3" c/ placa de sinalização	22,000	pc	148,053		3.257,16
<b>TOTAL DO GRUPO</b>						
					<b>28.117,37</b>	
<b>03 - LIGANTES BETUMINOSOS</b>						
569100	Fornecimento de resfílio CM-30	8.640	t	5.240,419		45.277,22
569000	Fornecimento de CAP 50-70	51,300	t	3.470,448		178.033,96
569420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	t	2.708,197		9.753,11
<b>TOTAL DO GRUPO</b>						
					<b>233.064,28</b>	
<b>VALOR DO ORÇAMENTO</b>						
						<b>658.656,02</b>

Bom Sucesso do Sul-PR

Quarta-feira, 29 de Julho 2020  
Data

## ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

**HIPERPAVI**  
ASFALTOS

Cronograma Físico-Financeiro  
Tomada de Preços nº 07/2020

Código	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	total R\$	valor	total R\$	30	60	90	120	150
<b>LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO</b>												
<b>02 - PAVIMENTAÇÃO</b>												
531000	Brita Gravada 100% P. com transporte	1.300,000	UD	-	-	100,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
570000	C.B.U.O exclusivo fornecimento de bórdo do pavimento com motorveladora + terreno lateral	930,243	m <sup>3</sup>	147.352	191.631,29	0,00%	-	47.907,82	47.907,82	47.907,82	47.907,82	47.907,82
580000	Desconformado lateral do bórdo do pavimento com motorveladora + terreno lateral	930,243	t	203,072	185.906,07	-	-	47.226,52	47.226,52	47.226,52	47.226,52	47.226,52
581100	Impregnacão exclusivo fornecimento do CM.	2.400,000	m	3.605	8.652,33	-	-	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08
	Pintura de ligação exclusivo fornecimento da emulsão	8.940,000	m2	0,690	5.808,22	-	-	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05
	<b>TOTAL DO GRUPO</b>	7.200,000	m2	0,344	2.476,46	-	-	619,12	619,12	619,12	619,12	619,12
<b>04 - SINALIZAÇÃO</b>												
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente.	547.200	m <sup>2</sup>	28,102	15.377,54	0,00%	-	-	-	-	-	-
821000	Placa de sinalização c/ placa reflexiva	21.570	m <sup>2</sup>	439,623	9.482,67	-	-	-	-	-	-	-
	Suporre de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	22.000	pc	148.053	3.257,16	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DO GRUPO</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>05 - LIGANTES BETUMINOSOS</b>												
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	t	5.249,419	45.277,22	0,00%	-	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30
589000	Fornecimento de CAP 00-70	51.300	t	3.470,448	178.033,96	-	-	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.500	t	2.709,197	9.753,11	-	-	2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28
	<b>TOTAL DO GRUPO</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL MENSAL VALORES ACUMULADOS</b>												
					658.656,02	-	-	157.634,66	157.634,66	157.634,66	185.752,03	185.752,03
						-	-	157.634,66	157.634,66	157.634,66	185.752,03	185.752,03
						-	-	315.269,33	315.269,33	315.269,33	358.555,02	358.555,02

Bom Sucesso do Sul-PR  
LOCAL

Responsável Técnico  
Name: Samuel Passa Dal Ross  
CREA-PR: 37412/C  
ART Cargo e Função: 20170842-01  
RG: 8.851.306-1

*Samuel Passa Dal Ross*  
SAMUEL PIASSADA DAL ROSS  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 374120

*JF*

Responsável Técnico  
Name: Samuel Passa Dal Ross  
CREA-PR: 37412/C  
ART Cargo e Função: 20170842-01  
RG: 8.851.306-1

*JF*

*Pat. Mun. Bom Sucesso do Sul*  
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA  
RUA TIMBIRAS, 1300 - CHÁCARAS 55 E 65A  
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-086 - PR  
127

Quarta-feira, 29 de Julho 2020  
Data

*3.480.684/0001-18*

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA  
RUA TIMBIRAS, 1300 - CHÁCARAS 55 E 65A  
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-086 - PR

Representante Legal  
Nome: Samuel Passa Dal Ross  
CPF: 354.055.239-37  
RG: 8.851.306-1



MEDAÇÃO - CONTRATO N° 101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIEDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, inicio no perimetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDAÇÃO 16/12/2020
	<b>01 - PAVIMENTAÇÃO</b>						
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300	m <sup>3</sup>	147,352	191.631,29	191.631,29	134.141,03
570000	C.B.U.Q exclusivo fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930,240	T	203,072	188.906,07	188.906,07	132.234,25
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2.400	m <sup>3</sup>	3,605	8.652,33	8.652,33	8.652,33
560400	Imprensação, impermeabilização, exclusivo fornecimento do CM	8.940,000	m <sup>2</sup>	0,650	5.808,22	5.808,22	5.808,22
561100	Printura de ligação exclusivo fornecimento da emulsão	7.200,000	m <sup>2</sup>	0,344	2.476,46	2.476,46	2.476,46
	Total do grupo				397.474,37	397.474,37	233.312,28
	<b>02 - SINALIZAÇÃO</b>						
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m <sup>2</sup>	28,102	15.377,54	15.377,54	
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21,570	m <sup>2</sup>	439,623	9.482,67	9.482,67	
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22,000	pç	148,053	3.257,16	3.257,16	
	Total do grupo				28.117,37	28.117,37	-
	<b>03 - LIGANTES BETUMINOSOS</b>						
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5.240,419	45.277,22	45.277,22	31.694,05
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51,300	T	3.470,448	178.033,96	178.033,96	124.623,77
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3,600	T	2.709,197	9.753,11	9.753,11	6.827,18
	Total do grupo				233.064,28	233.064,28	163.145,00
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					658.656,02	446.457,29
	<b>PERCENTUAL</b>						67,78%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

*Fábio Júnior de Oliveira*  
 Diretor Depto. de Obras e Serviços Urbanos  
 Engº Civil CREA PR 82.120/D - DECRETO N° 2.350



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

**Projeto:**

Pavimentação Asfáltica em trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano, sentido a Comunidade São João Batista, com extensão de 1,200 km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 7.200,00m<sup>2</sup>.

**Empresa Contratada:**

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
101/2020	18/08/2020	R\$ 658.656,02
Aditivo 01	Data do Aditivo 17/02/2021	Valor de Aditivo R\$ 14.264,83

**Localização do Projeto:**

- Trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano sentido a Comunidade São João Batista.

**Serviços Executados:**

Execução de 7.200,00m<sup>2</sup>, compreendendo os serviços de execução da camada de brita graduada, com espessura de 15cm; imprimação da base, pintura de ligação com emulsão; execução da capa de rolamento em CBUQ, com espessura de 5cm, sinalização vertical e horizontal.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fábio Júnior de Oliveira'.

Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D