

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA	Contrato 101/2020	180	10/12/2020	R\$ 658.656,02	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº9/2020
Data Inicial: 10/12/2020

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE
SAO JOAO BATISTA**

R\$ 658.656,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2420	2020	01/12/2020	12217
2423	2020	01/12/2020	12217
745	2021	05/05/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	960	10/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*3**34**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9343	R\$ 658.656,02	10/08/2020	
Contrato	101	2020	80.874.100/0001-86	9344	R\$ 658.656,02	10/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9353	Medição	1	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	67,78%
9357	Medição	2	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	91,40%
9371	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	95,00%
9378	Medição	4	Jurisdicionado	15/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	100,00%

9393 Conclusão 5 Jurisdicionado 31/05/2021

Nº9/2020
Data Inicial: 10/12/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA

Documentos

R\$ 658.656,02

ORÇAMENTO BASE

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km



Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01 - PAVIMENTAÇÃO					
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	191,631.29
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	188,906.07
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2,400.000	m	3.605	8,652.33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	5,808.22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	2,476.46
Total do grupo					397,474.37
02 - SINALIZAÇÃO					
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	15,377.54
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439.623	9,482.67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	3,257.16
Total do grupo					28,117.37
03 - LIGANTES BETUMINOSOS					
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	45,277.22
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	178,033.96
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	9,753.11
Total do grupo					233,064.28
TOTAL GERAL					658,656.02

OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

ORÇAMENTO BASE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista



codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.00	ud	0.00	0.00	100.00%				
	01 - PAVIMENTAÇÃO					0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	191,631.29	-	47,907.82	47,907.82	47,907.82	47,907.82
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	188,906.07	-	47,226.52	47,226.52	47,226.52	47,226.52
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2,400.000	m	3.605	8,652.33	-	2,163.08	2,163.08	2,163.08	2,163.08
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	5,808.22	-	1,452.05	1,452.05	1,452.05	1,452.05
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	2,476.46	-	619.12	619.12	619.12	619.12
	02 - SINALIZAÇÃO					0.00%				100.00%
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	15,377.54	-				15,377.54
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439.623	9,482.67	-				9,482.67
821000	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	3,257.16	-				3,257.16
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS					0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	45,277.22	-	11,319.30	11,319.30	11,319.30	11,319.30
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	178,033.96	-	44,508.49	44,508.49	44,508.49	44,508.49
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	9,753.11	-	2,438.28	2,438.28	2,438.28	2,438.28
	TOTAL MENSAL				658,656.02	-	157,634.66	157,634.66	157,634.66	185,752.03
	VALORES ACUMULADOS					-	157,634.66	315,269.33	472,903.99	658,656.02

ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

Código DER		Serviço		Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - Extensão de 1,200 km e largura de 6,0 m							
LOCAL: Estrada Vichal, início do perímetro urbano sentido à Comunidade São João Batista							
BDI = 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1 km							
01 - PAVIMENTAÇÃO							
531000		Brita graduada 100% PI com transporte	1.300.000	m3	147,352	191.631,29	
570000		C.B.U.O. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	t	203,072	188.906,07	
601600		Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0 m	2.400.000	m	3,605	8.652,33	
560400		Impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940.000	m2	0,650	5.808,22	
561100		Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200.000	m2	0,344	2.476,46	
TOTAL DO GRUPO							397.474,37
02 - SINALIZAÇÃO							
822000		Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28,102	15.377,54	
820000		Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439,623	9.482,67	
821000		Suporte de madeira 3 " x 3 " /placa de sinalização	22.000	pc	148,053	3.257,16	
TOTAL DO GRUPO							28.117,37
03 - LIGANTES BETUMINOSOS							
569100		Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	t	5.240,419	45.277,22	
589000		Fornecimento de CAP 50-70	51.300	t	3.470,448	178.033,96	
589420		Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	t	2.709,197	9.753,11	
TOTAL DO GRUPO							233.064,28
VALOR DO ORÇAMENTO							658.656,02

Planilha de Serviços
Tomada de Preços nº 07/2020

HIPERPAVI
ASFALTOS

Bom Sucesso do Sul-PR
LOCAL

Quarta-feira, 29 de Julho 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Passa Dal Ross
CREA-PR: 13742/D
ART Cargo e Função: 20170842 - Engenheiro Civil
CREA-PR 13742/D

SAMUEL PASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 13742/D

113.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

Representante Legal
Nome: Samuel Passa Dal Ross
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.395-1

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Lançamentos - Fl. 126

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85602-000
PR

PATO BRANCO

ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

Cronograma Físico-Financeiro Tomada de Preços nº 07/2020											
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - Extensão de 1,200 km e largura de 6,0 m											
LOCAL: Estrada Vicinal, inicio do perímetro urbano sentido à Comunidade São João Batista											
BDI = 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1 km											
Código	Serviço	quant.	unid.	valor unit.RS	valor total RS	30	60	90	120	150	
02 - PAVIMENTAÇÃO											
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300.500	UD	-	-	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
570000	C.B.U.Q. exclusivo fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	m3	147,352	181.631,29	0,00%	47.907,82	47.907,82	47.907,82	47.907,82	47.907,82
501500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2.400.000	t	203,072	188.905,07	-	47.226,52	47.226,52	47.226,52	47.226,52	47.226,52
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940.000	m	3,605	8.652,33	-	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08
551100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200.000	m2	0,650	5.808,22	-	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05
	TOTAL DO GRUPO			0,344	2.476,46	-	619,12	619,12	619,12	619,12	619,12
04 - SINALIZAÇÃO											
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28,102	15.377,64	0,00%	15.377,64				100,00%
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439,623	9.482,67	-	9.482,67				15.377,54
821000	Supporte de madeira 3 " x 3 " /placa de sinalização	22.000	pc	148,053	3.257,16	-	3.257,16				9.482,67
	TOTAL DO GRUPO										3.257,16
05 - LIGANTES BETUMINOSOS											
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	t	5.240,419	45.277,22	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
589000	Fornecimento de CAP 50-70	51.300	t	3.470,448	178.033,96	-	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.500	t	2.709,197	9.753,11	-	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49
	TOTAL DO GRUPO						2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28
TOTAL MENSAL							157.634,66	157.634,66	157.634,66	157.634,66	157.634,66
VALORES ACUMULADOS							157.634,66	315.269,33	472.903,99	630.538,65	788.173,31

Bom Sucesso do Sul-PR
LOCAL

Quarta-feira, 29 de Julho 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Passa Dal Ross
CREA-PR: 137412/D
ART Cargo e Função: 20170842101

SAMUEL PASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

13.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEF 85502-088

PATO BRANCO - PR

Representante Legal
Nome: Samuel Passa Dal Ross
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.651.306-1

(Handwritten signatures)

Mun. Bom Sucesso do Sul

Fl. 127

1

MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMIT = 21,1km



Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor		1º MEDIÇÃO 16/12/2020
				Unitário R\$	Total R\$	
	01 - PAVIMENTAÇÃO					
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300.500	m3	147,352	191.631,29	134.141,03
570000	C.B.U.O exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203,072	188.906,07	132.234,25
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2.400.000	m	3,605	8.652,33	8.652,33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940.000	m2	0,650	5.808,22	5.808,22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200.000	m2	0,344	2.476,46	2.476,46
	Total do grupo			397.474,37	397.474,37	283.312,29
	02 - SINALIZAÇÃO					
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28,102	15.377,54	
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21.570	m2	439,623	9.482,67	
821000	Suporte de madeira 3 "x 3 " p/placa de sinalização	22.000	pc	148,053	3.257,16	
	Total do grupo			28.117,37	28.117,37	-
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS					
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5.240,419	45.277,22	31.694,05
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3.470,448	178.033,96	124.623,77
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2.709,197	9.753,11	6.827,18
	Total do grupo			233.064,28	233.064,28	163.145,00
	TOTAL GERAL (R\$)			658.656,02	658.656,02	446.457,29
	PERCENTUAL					67,78%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

 Engº Civil Fábio Júnior de Oliveira
 CREA PR-82.120/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:

Pavimentação Asfáltica em trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano, sentido a Comunidade São João Batista, com extensão de 1,200 km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 7.200,00m².

Empresa Contratada:

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18

Contrato nº

101/2020

Data do Contrato

18/08/2020

Valor do Contrato

R\$ 658.656,02

Aditivo

01

Data do Aditivo

17/02/2021

Valor de Aditivo

R\$ 14.264,83


Localização do Projeto:

- Trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano sentido a Comunidade São João Batista.

Serviços Executados:

Execução de 7.200,00m², compreendendo os serviços de execução da camada de brita graduada, com espessura de 15cm; imprimação da base, pintura de ligação com emulsão; execução da capa de rolamento em CBUQ, com espessura de 5cm, sinalização vertical e horizontal.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D