

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	Recape asfáltico Vila Rica Esta intervenção foi concluída	Contrato 121/2020	90	29/03/2021	R\$ 469.998,58	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 29/03/2021

Recape asfáltico Vila Rica

R\$ 469.998,58

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000508; 10000510

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1422	2021	29/03/2021	12543
1144	2021	29/03/2021	12543
2813	2021	10/06/2021	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	29/03/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/05/2021	121	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**17**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*0**02**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*0**02**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**66**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5401	R\$ 470.125,80	10/06/2020	
Contrato	121	2020	80.869.886/0001-43	5402	R\$ 469.998,58	23/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5405	Medição	1	Jurisdicionado	26/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	28,12%
5406	Medição	2	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	76,25%
5409	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	83,32%
5411	Medição	4	Jurisdicionado	09/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,00%
5418	Medição	5	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5423	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5427	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5438	Medição	8	Jurisdicionado	05/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5444	Medição	9	Jurisdicionado	06/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5456	Medição	10	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5462	Medição	11	Jurisdicionado	03/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	85,50%
5468	Medição	12	Jurisdicionado	03/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	94,80%
5469	Medição	13	Jurisdicionado	11/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2020	100,00%
5470	Conclusão	14	Jurisdicionado	14/03/2022			

Nº1/2021
Data Inicial: 29/03/2021

Recape asfáltico Vila Rica

Documentos

R\$ 469.998,58























