

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	Execução de obras de construção de um barracão pré-moldado na reserva indígena - Aldeia Passo Liso	Contrato 62/2016	60	01/06/2016	R\$ 24.999,00	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº2/2016  
Data Inicial: 01/06/2016

**Execução de obras de construção de um  
barracão pré-moldado na reserva indígena -  
Aldeia Passo Liso**

**R\$ 24.999,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144889

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5587	2016	01/06/2016	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2048	2528	01/06/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.1*.3**-55	ART (CREA)	20**3*8**16	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*4**55	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**6*8**45*	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*4**55	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5531	R\$ 29.500,00	29/02/2016	
Contrato	62	2016	76.995.455/0001-56	5523	R\$ 24.999,00	13/05/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5543	Medição	1	Jurisdicionado	27/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2016	100,00%
5589	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/08/2016			