

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	Construção de um barracão pré-moldado Esta intervenção foi concluída	Contrato 91/2016	120	01/07/2016	R\$ 800.127,84	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 01/07/2016

Construção de um barracão pré-moldado

R\$ 800.127,84

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144904

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8305	2016	01/07/2016	12261
8308	2016	01/07/2016	12261
3201	2017	03/04/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1056	2528	01/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	20**2*6**87	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*0**72	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*0**72	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5563	R\$ 800.353,91	18/05/2016	
Contrato 91		2016	76.995.455/0001-56	5532	R\$ 800.127,86	18/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5590	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	2,28%
5629	Medição	2	Jurisdicionado	23/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	19,42%
5668	Medição	3	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	19,42%
5700	Medição	4	Jurisdicionado	07/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	66,25%

5720	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	66,25%
5746	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	97,50%
5754	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	97,50%
5767	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	97,50%
5785	Medição	9	Jurisdicionado	10/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	100,00%
5797	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	100,00%
5809	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2016	100,00%
5823	Conclusão	12	Jurisdicionado	10/07/2017			