

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2011	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE Esta intervenção foi concluída	Contrato 2742011/2011	120	07/11/2011	R\$ 370.160,47	100,00%

Nº1/2011
Data Inicial: 07/11/2011

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

R\$ 370.160,47

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**0*0**5	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2742011	2011	09.488.812/0001-00	0	R\$ 370.160,47	31/10/2011	100,00%
Aditivo				0	R\$ 402.550,76	10/07/2012	
Aditivo				0	R\$ 418.164,47	29/11/2012	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisditionado	07/12/2011	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	5,60%
0	Medição	2	Jurisditionado	07/01/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	6,84%
0	Medição	3	Jurisditionado	07/02/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	14,77%
0	Medição	4	Jurisditionado	07/03/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	18,28%
0	Medição	5	Jurisditionado	07/04/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	20,36%
0	Medição	6	Jurisditionado	07/05/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	36,10%
0	Medição	7	Jurisditionado	07/06/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	47,61%
0	Medição	9	Jurisditionado	07/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	49,04%
0	Medição	9	Jurisditionado	07/08/2012	Execução Indireta - Aditivo		53,78%
0	Medição	10	Jurisditionado	23/11/2012	Execução Indireta - Aditivo		70,46%
0	Medição	11	Jurisditionado	12/12/2012	Execução Indireta - Aditivo		82,96%
0	Medição	12	Jurisditionado	26/12/2012	Execução Indireta - Aditivo		98,56%
1009	Paralisação	13	Jurisditionado	01/06/2013			
1082	Paralisação	14	Jurisditionado	03/01/2014			
5063	Paralisação	15	Jurisditionado	03/08/2014			
5163	Paralisação	18	Jurisditionado	06/10/2015			
5163	Paralisação	19	Jurisditionado	02/05/2016			
5633	Medição	20	Jurisditionado	08/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2742011/2011	100,00%
5634	Conclusão	21	Jurisditionado	08/09/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647	1000000000	100	09/12/2013	30/04/2014	