

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2020	Recapeamento asfáltico em vias Urbanas - Chopinzinho Esta intervenção foi concluída	Contrato 185/2020	90	03/11/2020	R\$ 671.162,30	100,00%

Nº20/2020
Data Inicial: 03/11/2020

Recapeamento asfáltico em vias Urbanas - Chopinzinho

R\$ 671.162,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30077; 30164; 32544; 32561; 32849; 39215

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3432	2020	03/11/2020	12249
3433	2020	03/11/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	03/11/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/12/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**73**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**50**	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**50**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000820	R\$ 671.210,83	11/12/2019	
Contrato	185	2020	76.995.414/0001-60	9000821	R\$ 671.162,30	01/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000840	Medição	1	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	47,02%
9000840	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	47,02%
9000840	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	47,02%
9000882	Medição	4	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	100,00%
9000882	Medição	5	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	100,00%
9000882	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2020	100,00%
9000921	Conclusão	7	Jurisdicionado	28/05/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900035723778	00120202188888237	1	21/05/2021	17/11/2021	