

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2020	Pavimentação Poliédrica em trechos de aclive, na localidade de Santo Antonio, Zona rural <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 207/2020	120	16/10/2020	R\$ 111.523,77	100,00%

**Pavimentação Poliédrica em trechos de  
aclive, na localidade de Santo Antonio, Zona  
rural**

**R\$ 111.523,77**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

31868

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3580	2020	16/10/2020	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	16/10/2020

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/12/2022	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	07.*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	07.*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**49**	Fiscalização	Sim
CPF	08.*.8*.9**-40	RRT (CAU)	96**9*1	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000788	R\$ 111.523,77	20/11/2019	
Contrato	207	2020	76.995.414/0001-60	9000789	R\$ 111.523,77	24/06/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000804	Medição	1	Jurisdicionado	16/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	25,88%

9000836	Medição	2	Jurisdicionado	10/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	50,59%
9000836	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	50,59%
9000836	Medição	4	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	50,59%
9000880	Paralisação	5	Jurisdicionado	10/02/2021			
9000906	Medição	6	Jurisdicionado	12/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	51,27%
9000906	Medição	7	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	51,27%
9000906	Medição	8	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	51,27%
9000938	Medição	9	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2020	100,00%
9000953	Conclusão	10	Jurisdicionado	10/08/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Seqüencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900040770279	900120615071001	1	28/09/2022	27/03/2023	