

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2020	Banheiros no Ginásio de Esportes na Comunidade de Santa Inês - Zona rural <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 254/2020	90	29/09/2020	R\$ 49.266,78	100,00%

Nº14/2020  
Data Inicial: 29/09/2020

## Banheiros no Ginásio de Esportes na Comunidade de Santa Inês - Zona rural

R\$ 49.266,78

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38291

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4140	2020	29/09/2020	12249
4141	2020	29/09/2020	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2703	29/09/2020

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/07/2022	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	95**1*4	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	10**5*3*	Fiscalização	Sim
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	98**0*8	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*2**13**	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000784	R\$ 53.779,85	05/06/2020	
Contrato	254	2020	76.995.414/0001-60	9000785	R\$ 49.266,78	13/08/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000802	Medição	1	Jurisdicionado	29/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2020	52,44%
9000802	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2020	52,44%
9000834	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2020	100,00%
9000834	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2020	100,00%
9000834	Medição	5	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2020	100,00%
9000878	Conclusão	6	Jurisdicionado	26/02/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900042454779	00001202188888547	1	04/01/2021	03/07/2021	