

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	Reforma e Ampliação do CMEI Esta intervenção foi concluída	Contrato 15/2022	240	01/06/2022	R\$ 912.932,63	100,00%
2	2022	Reforma e Ampliação do CMEI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2023	240	01/06/2022	R\$ 912.932,63	100,00%
2	2022	Reforma e Ampliação do CMEI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2023	240	01/06/2022	R\$ 912.932,63	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Reforma e Ampliação do CMEI

R\$ 912.932,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10002456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3130	2022	12/05/2022	12543
3129	2022	12/05/2022	12543
3131	2022	31/08/2022	12543
7956	2022	28/10/2022	12543
5210	2023	11/07/2023	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/06/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/06/2023	15	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*3**45**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*3**45**	Orçamento	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	11**6*7*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**82**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5494	R\$ 928.267,28	09/12/2022	
Contrato	15	2022	80.869.886/0001-43	5493	R\$ 912.932,63	01/08/2022	100,00%
Aditivo	3	2023	80.869.886/0001-43	5549	R\$ 80.582,53	07/03/2023	100,00%
Aditivo	4	2023	80.869.886/0001-43	5550	R\$ 346,99	12/05/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5498	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	6,84%
5503	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	14,61%
5511	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	24,51%
5514	Medição	4	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	31,11%
5519	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	46,21%
5523	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	56,26%
5532	Medição	7	Jurisdicionado	23/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	66,85%
5534	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	82,62%
5539	Medição	9	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	82,62%
5544	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	82,62%
5554	Medição	11	Jurisdicionado	03/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	82,62%
5551	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2023	100,00%
5552	Medição	13	Jurisdicionado	05/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2023	100,00%
5553	Medição	14	Jurisdicionado	05/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2022	100,00%
5571	Conclusão	15	Jurisdicionado	31/07/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900106321079					

Nº2/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Reforma e Ampliação do CMEI

Documentos

R\$ 912.932,63









Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA – PR.

SUBPROJETO:

Reforma e Ampliação CMEI

EMPRESA CONTRATADA:

Marcio Gallina Construções Civil e Materiais de Construção EIRELI

VALOR REAL:

R\$ 912.932,63

CONTRATO Nº:

15/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

Reforma e ampliação da creche com espaços para berçário, sala de maternal, fraldário, lactário, instalações sanitárias inclusive PNE saguão circulação lavanderia copa solarium, sala para professores cozinha despensa sala multiuso rampas e serviços de movimentação de terra e drenagem, estrutura alvenaria cobertura esquadrias instalações elétricas e spda, hidrossanitários prevenção de incêndio, revestimentos pinturas, pavimentações paisagismo limpeza entre outros conforme projetos e especificações, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº 08/2021.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização do aditivo e da nona medição.

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está concluída.


PAULO HORN
 Prefeito Municipal