

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS MPS 141 E 343 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 27/2022	180	01/06/2022	R\$ 252.505,93	100,00%
7	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS MPS 141 E 343 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	180	01/06/2022	R\$ 252.505,93	100,00%

Nº7/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

## PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS MPS 141 E 343

R\$ 252.505,93

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1167; 1168

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2764	2022	27/06/2022	12386
3454	2022	04/08/2022	12386
5374	2022	16/11/2022	12386
5980	2022	19/12/2022	12386
5981	2022	19/12/2022	12386
364	2023	06/02/2023	12386
365	2023	06/02/2023	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	27/06/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.1**-10	RRT (CAU)	12**8*2*	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**01**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**01**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**01**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2053	R\$ 252.505,93	01/06/2022	
Contrato	27	2022	76.995.323/0001-24	2054	R\$ 227.255,34	01/06/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.323/0001-24	2134	R\$ 29.156,32	01/02/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2055	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	1,54%
2067	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	3,00%
2072	Medição	3	Jurisdicionado	04/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	47,40%
2087	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	50,00%
2095	Medição	5	Jurisdicionado	18/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	75,30%
2104	Medição	6	Jurisdicionado	15/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	95,00%
2117	Medição	7	Jurisdicionado	31/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	98,00%
2135	Medição	8	Jurisdicionado	02/02/2028	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
2136	Medição	9	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	100,00%
2137	Conclusão	10	Jurisdicionado	28/02/2023			

Nº7/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

# PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS MPS 141 E 343

Documentos

R\$ 252.505,93

















