

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	Pavimentação Poliédrica Linha Gonçalves Conv. nº 542/2021-SEAB <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 35/2022	547	01/06/2022	R\$ 296.977,98	100,00%

Nº4/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

**Pavimentação Poliédrica Linha Gonçalves  
Conv. nº 542/2021-SEAB**

**R\$ 296.977,98**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42442

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5650	2022	01/06/2022	12494
8205	2022	26/07/2022	12494
14440	2022	29/12/2022	12494
14449	2022	29/12/2022	12494
11993	2024	18/10/2024	12494

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2200002	01/06/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2201996	R\$ 299.957,95	01/12/2021	
Contrato	35	2022	76.205.707/0001-04	2201997	R\$ 296.977,98	21/02/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2202301	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2022	19,39%
2202301	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2022	19,39%

2203253	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2022	48,90%
2203253	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2022	48,90%
2300247	Paralisação	5	Jurisdicionado	31/01/2023			
2300247	Paralisação	6	Jurisdicionado	31/08/2023			
2400836	Medição	7	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2022	100,00%
2400837	Conclusão	8	Jurisdicionado	31/03/2024			

Nº4/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

**Pavimentação Poliédrica Linha Gonçalves  
Conv. nº 542/2021-SEAB**

**Documentos**

**R\$ 296.977,98**



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

## TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA

**N.º do Contrato:** 035/2022

**Empresa:** L.B. ENGENHARIA LTDA

**Convênio:** 542/2021-SEAB

**Obra/ Serviço:** Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Gonçalves totalizando 7.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação

Em vistoria in loco a obra de *execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Gonçalves totalizando 7.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação*, objeto do contrato 035/2022, com recursos da SEAB, sendo executada pela empresa L.B. ENGENHARIA LTDA, atesto a **PARALISAÇÃO DA OBRA**. Conforme apurado em vistoria pela equipe de fiscalização da SEAB e fiscal responsável do município de Salto do Lontra, a execução da obra não corresponde ao projeto proposto no processo licitatório e no descrito em memorial descritivo e resultando em termo de notificação ao município. Essa paralização se dará por prazo indeterminado, até que sejam solucionadas as pendências.

Salto do Lontra – PR, 08 de março de 2023.

LILIAN RENATA  
CANI  
DEPIERI:990672009  
30

Assinado de forma digital por LILIAN  
RENATA CANI DEPIERI:99067200930  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,  
ou=40312993000151, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,  
cn=LILIAN RENATA CANI  
DEPIERI:99067200930  
Dados: 2023.03.08 14:30:31 -03'00'

**LILIAN RENATA CANI DEPIERI**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC 81621-3/D

**FERNANDO ALBERTO CADORE**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

---

## NOTIFICAÇÃO

**Ilustríssimo Senhor**  
**Leandro Baú**  
**Representante legal da empresa L.B. ENGENHARIA LTDA**  
**Processo Licitatório Contrato N° 035/2022**  
**Tomada De Preços N° 02/2022**

O Município de Salto do Lontra, por seu representante legal, **Fernando Alberto Cadore**, prefeito municipal, através do presente, na qualidade de CONTRATANTE, de *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Gonçalves totalizando 7.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação conforme conveio n° 542/2021 SEAB*, conforme Contrato Administrativo 035/2022, **NOTIFICA** a empresa **L.B. ENGENHARIA LTDA**, na pessoa de seu representante legal **Leandro Baú**, nos seguintes termos:

A empresa ora notificada celebrou com o Município de Salto do Lontra o contrato n° 035/2022, para execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Gonçalves totalizando 7.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação, no Município de Salto do Lontra, nos termos do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022.

Conforme apurado em vistoria pela equipe de fiscalização da SEAB e fiscal responsável do município de salto do Lontra, a execução da obra não corresponde ao projeto proposto no processo licitatório e no descrito em memorial descritivo.

Na vistoria in loco apuramos desconformidade de espessura mínima da maioria das pedras que fazem parte do “cordão de pedras”, sendo a maioria de menor espessura. Também há locais com situação de erosão causado pelas chuvas em decorrência da não execução das valetas conforme desenhos da figura 01 e 03 do memorial descritivo impedindo dessa forma, o escoamento das águas pluviais. Como



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

agravamento da situação, a sobra do material utilizado no pavimento foi depositada na lateral das vias. A obra deverá ser entregue limpa, isenta de resíduos de solo e pedras nos bordos da pista

Diante da solicitação de medição, segundo fiscal da SEAB, as normas são para que se proceda medição a cada 300 metros de obra totalmente concluída, portanto não será possível medição dos 800 metros pois não foi executado o plantio de cidreira conforme memorial descritivo.

A referida obra é parte integrante de convênio do município com a SEAB, com intuito e características sociais, impondo-lhe a obediência aos prazos do cronograma estipulados, onde detectamos atraso da obra.

Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores pagos e indenização, NOTIFICA a empresa L.B. ENGENHARIA LTDA, na pessoa de seu representante legal, Leandro Baú, para que os serviços sejam executados de acordo com as especificações do projeto e memorial descritivo, também prazos do cronograma físico financeiro aprovados pela SEAB e município.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Salto do Lontra – PR, 20 de setembro de 2022.

LILIAN RENATA  
 CANI  
 DEPIERI:990672  
 00930

Assinado de forma digital por LILIAN  
 RENATA CANI DEPIERI:99067200930  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,  
 ou=40312993000151, ou=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 ou=RFB e CPF A3, ou=LILIAN RENATA  
 CANI DEPIERI, cn=LILIAN RENATA  
 CANI DEPIERI:99067200930  
 Dados: 2023.03.08 14:37:20 -03'00'

**Lilian Renata Cani Depieri**

Arquiteta e Urbanista CAU/SC A214953-2

Fiscal do Convênio

# MEDIÇÃO conv 542

## BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pavimentação polidétrica com pedras irregulares

Nº do contrato

035/2022-SEAB /

Nº da medição

3

Periodo

3-ago-22 a

7-fev-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Forma	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADA
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.						
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2		4,16	4,16		2.642,14
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2		7.460,00	3.685,00	7.460,00	13.816,75
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. , PREPARO E ASSENT. DO POLIDRO (DMT=14,70KM)	M2		7.850,00	3.900,00	7.850,00	5.265,00
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIDRICA (DMT=14,70KM.)	M2		7.460,00	3.685,00	7.460,00	90.697,85
2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA GIDREIRA	M		2.622,00	-238,83	1.121,17	-2.634,29
2.6	ESCARIFICACÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M		2.622,00	2.622,00	2.622,00	12.166,08
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDRICO	M2		7.850,00	3.900,00	7.850,00	26.768,50
		M2		7.850,00	4.700,00	7.850,00	2.585,00
							4.317,50

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carrinho e Assinatura Resp. Téc.do Município

Carrinho e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon.

7-fev-24  
Data da medição

*Lilim Ramina Cami Depieri*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC A21A953-2

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 133.167,39	R\$ 280.423,83

# MEDIÇÃO conv 542

## RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDIÇÃO Nº 3 Nº do contrato 0351/2022-SEAF/

Empreendimento Pavimentação polidétrica com pedras irregulares

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.642,14	2.642,14	100,00	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO						277.781,89	277.781,89	6,00	94,38
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>										
<b>TOTAIS NO PERÍODO</b>										
							280.423,83	280.423,83	6,84	94,43
							135.187,39	135.187,39		45,52

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

*Elifran Pereira Cami Deyneri*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC A214953-2

Data da Medição 7-fev-24

Executado: \_\_\_\_\_ % da etapa  
 Prazo decorrido: 646 dias da etapa  
 Prazo equivalente de obra: -44.683 dias  
 Dias abonados: \_\_\_\_\_ dias Adiant.(+)/Atraso(-): -45.329 dias

# Atestado Conclusão de Obra



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR**, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **L.B. ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.351.798/0001-77, *concluiu* nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 035/2022, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº 002/2022, referente à *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Gonçalves totalizando 7.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação conforme convênio nº 542/2021 SEAB*, licitado no valor de R\$ 296.977,98 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), com recursos da SEAB. Do contrato inicial, foi suprimido 5,57% em decorrência de irregularidades na execução e na dimensão do material utilizado na obra, que corresponde a R\$ 16.554,15. Portanto, o valor final do contrato com glosa fica R\$ 280.423,83 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos).

Salto do Lontra - PR, 07 de fevereiro de 2024.

**LILIAN RENATA  
CANI  
DEPIERI:99067200  
930**

Assinado de forma digital por LILIAN  
RENATA CANI DEPIERI:99067200930  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,  
ou=40312993000151, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=LILIAN RENATA CANI  
DEPIERI, cn=LILIAN RENATA CANI  
DEPIERI:99067200930  
Dados: 2024.02.07 09:13:14 -03'00'

**LILIAN RENATA CANI DEPIERI**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC A214953-2

**FERNANDO ALBERTO CADORE**  
Prefeito Municipal