

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	Pavimentação Asfáltica Ruas Dirceu de Abreu, do Açude e Maringá, Contrato de Repasse nº 889352/2019	Contrato 228/2021	365	01/06/2022	R\$ 403.990,31	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº5/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

**Pavimentação Asfáltica Ruas Dirceu de  
Abreu, do Açude e Maringá, Contrato de  
Repasso nº 889352/2019**

**R\$ 403.990,31**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100422; 42130; 42472

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6650	2022	20/06/2022	12494
6651	2022	20/06/2022	12494
13715	2022	08/12/2022	12494
13714	2022	08/12/2022	12494

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2200002	01/06/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2201998	R\$ 408.275,78	16/08/2021	
Contrato	228	2021	76.205.707/0001-04	2201999	R\$ 403.990,31	14/09/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2202302	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2021	17,67%
2202302	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2021	17,67%
19	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2021	19,25%

2203857	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2021	100,00%
2300244	Conclusão	5	Jurisdicionado	31/01/2023			