

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2019	MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - Reforma e Ampliação 2019 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 392/2019	300	10/12/2019	R\$ 677.256,85	100,00%

Nº15/2019  
Data Inicial: 10/12/2019

## MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - Reforma e Ampliação 2019

R\$ 677.256,85

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16026

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7033	2019	10/12/2019	12249
7035	2019	10/12/2019	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2329	10/12/2019

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/10/2021	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**1*4**83**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*4**81**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**90	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000669	R\$ 744.043,11	23/01/2019	
Contrato	392	2019	76.995.414/0001-60	9000670	R\$ 677.256,85	01/10/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000688	Medição	1	Jurisdicionado	19/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	5,62%
9000698	Medição	2	Jurisdicionado	03/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	6,65%
9000706	Medição	3	Jurisdicionado	17/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	17,38%
9000706	Medição	4	Jurisdicionado	25/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	17,38%
9000706	Medição	5	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	17,38%
9000734	Medição	6	Jurisdicionado	27/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	51,53%
9000741	Medição	7	Jurisdicionado	30/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	59,66%
9000741	Medição	8	Jurisdicionado	15/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	59,66%
9000768	Medição	9	Jurisdicionado	10/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	61,88%
9000792	Medição	10	Jurisdicionado	09/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	67,63%
9000792	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	67,63%
9000825	Medição	12	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	73,57%
9000852	Medição	13	Jurisdicionado	30/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	86,65%
9000852	Medição	14	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	86,65%
9000852	Medição	15	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	86,65%
9000893	Medição	16	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	88,37%
9000892	Medição	17	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	88,37%
9000911	Medição	18	Jurisdicionado	26/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	94,42%
9000912	Medição	19	Jurisdicionado	27/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	100,00%
9000912	Medição	20	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 392/2019	100,00%
9000934	Conclusão	21	Jurisdicionado	05/07/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900024088870	900024088870001	1	08/06/2021	05/12/2021	