

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2019	QUADRA GRAMA SINTÉTICA, PARQUE INFANTIL E ATI - BAIRRO SÃO CRISTOVAO Esta intervenção foi concluída	Contrato 500/2018	120	02/10/2019	R\$ 219.950,61	100,00%

Nº12/2019
Data Inicial: 02/10/2019

**QUADRA GRAMA SINTÉTICA, PARQUE
INFANTIL E ATI - BAIRRO SÃO CRISTOVAO**

R\$ 219.950,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38573

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5801	2019	02/10/2019	12249
5916	2019	08/10/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2329	02/10/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/09/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*0**38	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*0**38	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**1*4**69**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	88**4*4	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000642	R\$ 265.770,67	10/04/2018	
Contrato	500	2018	76.995.414/0001-60	9000643	R\$ 219.950,61	21/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000652	Medição	1	Jurisdicionado	04/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 500/2018	7,06%
9000652	Medição	2	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 500/2018	63,36%
9000685	Medição	3	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 500/2018	100,00%
9000685	Medição	4	Jurisdicionado	15/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 500/2018	100,00%
9000685	Medição	5	Jurisdicionado	14/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 500/2018	100,00%
9000718	Conclusão	6	Jurisdicionado	31/03/2020			