

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2019	ACADEMIA DA SAÚDE - Bairro Cristo Rei <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 310/2019	150	29/09/2019	R\$ 103.672,29	100,00%

Nº10/2019  
Data Inicial: 29/09/2019

## ACADEMIA DA SAÚDE - Bairro Cristo Rei

R\$ 103.672,29

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38576

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5790	2019	30/09/2019	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2040	2329	29/09/2019

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/06/2020	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**1*3**98**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**1*4**08**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**1*4**08**	Orçamento	Sim
CPF	07*.4*.7**-28	ART (CREA)	17**1*3**65**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000633	R\$ 135.154,00	20/12/2018	
Contrato	310	2019	76.995.414/0001-60	9000634	R\$ 103.672,29	12/08/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000637	Medição	1	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	30,60%

9000637	Medição	2	Jurisdicionado	04/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	30,60%
9000665	Medição	3	Jurisdicionado	08/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	58,80%
9000665	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	58,80%
9000696	Paralisação	5	Jurisdicionado	03/01/2020			
9000702	Medição	6	Jurisdicionado	17/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	66,62%
9000716	Medição	7	Jurisdicionado	19/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	77,22%
9000716	Medição	8	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	77,22%
9000731	Medição	9	Jurisdicionado	08/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	97,01%
9000731	Medição	10	Jurisdicionado	18/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	97,01%
9000750	Medição	11	Jurisdicionado	30/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 310/2019	100,00%
9000766	Conclusão	12	Jurisdicionado	13/08/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900014284774					