

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 538/2017 Esta intervenção foi concluída	Contrato 204/2018	120	18/07/2018	R\$ 233.996,01	100,00%

Nº11/2018
Data Inicial: 18/07/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 538/2017

R\$ 233.996,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30022; 30063; 30078

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3851	2018	18/07/2018	12249
3856	2018	18/07/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	18/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
11/03/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*3**61	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**60	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**60	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000448	R\$ 234.703,76	13/09/2017	
Contrato	204	2018	76.995.414/0001-60	9000449	R\$ 233.996,01	14/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000460	Medição	1	Jurisdicionado	18/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2018	8,31%
9000477	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2018	89,77%
9000477	Medição	3	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2018	89,77%
9000477	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2018	89,77%
9000517	Medição	5	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2018	100,00%
9000529	Conclusão	6	Jurisdicionado	21/12/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512436410979