

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA COMUNIDADE DE SANTA INÊS A CRISTO REI <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 193/2018	270	12/06/2018	R\$ 342.391,39	100,00%

Nº9/2018  
Data Inicial: 12/06/2018

## **PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA COMUNIDADE DE SANTA INÊS A CRISTO REI**

**R\$ 342.391,39**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

34026

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3201	2018	12/06/2018	12249
3202	2018	12/06/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	1758	12/06/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/06/2019	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**43	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*8**11	Fiscalização	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**2*8**91	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000438	R\$ 352.728,36	20/10/2016	
Contrato	193	2018	76.995.414/0001-60	9000439	R\$ 342.391,39	28/05/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000459	Medição	1	Jurisdicionado	20/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	12,56%
9000459	Medição	2	Jurisdicionado	15/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	12,56%
9000459	Medição	3	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	12,56%
9000498	Medição	4	Jurisdicionado	09/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	17,39%
9000516	Medição	5	Jurisdicionado	12/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	24,32%
9000524	Medição	6	Jurisdicionado	18/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	27,53%
9000524	Medição	7	Jurisdicionado	23/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	27,53%
9000545	Medição	8	Jurisdicionado	25/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	39,68%
9000545	Medição	9	Jurisdicionado	20/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	39,68%
9000568	Medição	10	Jurisdicionado	16/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	59,96%
9000568	Medição	11	Jurisdicionado	15/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	59,96%
9000589	Medição	12	Jurisdicionado	11/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	68,41%
9000601	Medição	13	Jurisdicionado	09/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	77,35%
9000616	Medição	14	Jurisdicionado	09/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	87,30%
9000628	Medição	15	Jurisdicionado	03/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	99,78%
9000628	Medição	16	Jurisdicionado	04/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	99,78%
9000656	Medição	17	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	100,00%
9000676	Conclusão	18	Jurisdicionado	30/12/2019			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512438848074					