

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	REFORMA DA COBERTURA COM IMPERMEABILIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA Esta intervenção foi concluída	Contrato 181/2018	30	04/06/2018	R\$ 118.997,73	100,00%
7	2018	REFORMA DA COBERTURA COM IMPERMEABILIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	30	04/06/2018	R\$ 118.997,73	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 04/06/2018

**REFORMA DA COBERTURA COM
IMPERMEABILIZAÇÃO DO CENTRO
ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA**

R\$ 118.997,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32487

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2598	2018	04/06/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	1758	04/06/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.2*.0**-19	RRT (CAU)	70**0*4	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000434	R\$ 118.997,73	16/02/2018	
Contrato	181	2018	76.995.414/0001-60	9000435	R\$ 118.997,73	27/04/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.414/0001-60	9000470	R\$ 125.818,73	21/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000447	Medição	1	Jurisdicionado	14/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2018	98,05%
9000447	Medição	2	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2018	98,05%
9000475	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2018	100,00%
9000475	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
9000475	Medição	5	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2018	100,00%
9000475	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2018	100,00%
9000514	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/11/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
700143864271					