

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 821/2017 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 230/2018	180	26/07/2018	R\$ 239.979,94	100,00%

## RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 821/2017

R\$ 239.979,94

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30040; 30048; 30189; 30225

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3728	2018	26/07/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	26/07/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/03/2019	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	02.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*3**11	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**09	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**09	Orçamento	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*2**09	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000450	R\$ 283.636,68	13/09/2017	
Contrato	230	2018	76.995.414/0001-60	9000451	R\$ 239.979,94	27/06/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000461	Medição	1	Jurisdicionado	26/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2018	24,85%

9000478	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2018	83,69%
9000478	Medição	3	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2018	83,69%
9000499	Paralisação	4	Jurisdicionado	10/10/2018			
9000499	Paralisação	5	Jurisdicionado	14/05/2019			
9000591	Medição	6	Jurisdicionado	07/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2018	100,00%
9000591	Medição	7	Jurisdicionado	09/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2018	100,00%
9000617	Conclusão	8	Jurisdicionado	06/08/2019			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512437788377					