

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL A ENCRUZILHADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 193/2018	150	12/06/2018	R\$ 161.454,60	100,00%

Nº10/2018
Data Inicial: 12/06/2018

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA
COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL A
ENCRUZILHADA**

R\$ 161.454,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30393

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3203	2018	12/06/2018	12249
3204	2018	12/06/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	1758	12/06/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/06/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**43	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*8**11	Fiscalização	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**2*8**91	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000440	R\$ 166.329,00	20/10/2016	
Contrato	193	2018	76.995.414/0001-60	9000441	R\$ 161.454,60	28/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000462	Paralisação	1	Jurisdicionado	01/07/2018			

9000462	Paralisação	2	Jurisdicionado	12/02/2019			
9000569	Medição	3	Jurisdicionado	16/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	24,58%
9000578	Medição	4	Jurisdicionado	15/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	40,97%
9000590	Medição	5	Jurisdicionado	24/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	55,67%
9000602	Medição	6	Jurisdicionado	31/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	75,69%
9000602	Medição	7	Jurisdicionado	09/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	75,69%
9000629	Medição	8	Jurisdicionado	03/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	99,88%
9000629	Medição	9	Jurisdicionado	04/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	99,88%
9000657	Medição	10	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2018	100,00%
9000677	Conclusão	11	Jurisdicionado	30/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512438848074					