

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2018	REFORMA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 305/2018	120	16/08/2018	R\$ 141.199,79	100,00%
14	2018	REFORMA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2019	120	16/08/2018	R\$ 141.199,79	0,00%

Nº14/2018  
Data Inicial: 16/08/2018

# REFORMA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA

R\$ 141.199,79

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32487

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4606	2018	16/08/2018	12249
5060	2018	31/08/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	1758	16/08/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/12/2018	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.3*.4**-16	RRT (CAU)	73**8*0	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000465	R\$ 183.375,23	13/03/2018	
Contrato	305	2018	76.995.414/0001-60	9000466	R\$ 141.199,79	14/08/2018	100,00%
Aditivo	2	2019	76.995.414/0001-60	9000554	R\$ 29.057,79	12/02/2019	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000481	Medição	1	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	10,32%
9000490	Medição	2	Jurisdicionado	14/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	21,92%
9000501	Medição	3	Jurisdicionado	02/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	54,27%
9000519	Medição	4	Jurisdicionado	06/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	67,82%
9000519	Medição	5	Jurisdicionado	20/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	67,82%
9000536	Medição	6	Jurisdicionado	10/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	81,15%
9000546	Medição	7	Jurisdicionado	14/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	85,11%
9000557	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/03/2019			
9000592	Medição	9	Jurisdicionado	13/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	100,00%
9000592	Medição	10	Jurisdicionado	09/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2018	100,00%
9000618	Conclusão	11	Jurisdicionado	06/08/2019			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512444814479					