

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---------------------------------------|------|--|-------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 13 | 2018 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA LAGOS DO IGUAÇU A COMUNIDADE LINHA ALEGRIA | Contrato 205/2018 | 210 | 22/08/2018 | R\$ 2.246.527,10 | 100,00% |
| Esta intervenção foi concluída | | | | | | | |

Nº13/2018
Data Inicial: 22/08/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA
LAGOS DO IGUAÇU A COMUNIDADE LINHA
ALEGRIA**

R\$ 2.246.527,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30370

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4655 | 2018 | 22/08/2018 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1004 | 1758 | 22/08/2018 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 17/06/2019 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**2*2**72 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**3*1**14 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**3*1**14 | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**3*1**14 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9000463 | R\$ 2.900.140,31 | 20/09/2016 | |
| Contrato | 205 | 2018 | 76.995.414/0001-60 | 9000464 | R\$ 2.503.563,00 | 15/06/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9000479 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 22/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 4,94% |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9000480 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 23/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 10,27% |
| 9000489 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 10/09/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 55,64% |
| 9000500 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 10/10/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 71,15% |
| 9000518 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 09/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 96,86% |
| 9000518 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 20/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 96,86% |
| 9000535 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 16/01/2019 | | | |
| 9000556 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 100,00% |
| 9000556 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 17/04/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 205/2018 | 100,00% |
| 9000579 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 09/05/2019 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512436410079 | | | | | |