

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
23	2020	Recapeamento asfáltico em vias Urbanas sobre pavimento com pedras irregulares Esta intervenção foi concluída	Contrato 330/2020	90	08/12/2020	R\$ 1.286.564,24	100,00%

Nº23/2020
Data Inicial: 08/12/2020

Recapeamento asfáltico em vias Urbanas sobre pavimento com pedras irregulares

R\$ 1.286.564,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30022; 30040; 30065; 30106; 30109; 30145; 30167; 30190; 30235; 30347; 38623; 39309

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6492	2020	08/12/2020	12249
6875	2020	28/12/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	08/12/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/05/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**32**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**54**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**54**	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**54**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000844	R\$ 1.287.636,28	20/07/2020	
Contrato	330	2020	76.995.414/0001-60	9000845	R\$ 1.286.564,24	16/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000863	Medição	1	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	69,93%
9000863	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	69,93%
9000863	Medição	3	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	69,93%
9000901	Medição	4	Jurisdicionado	25/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	77,27%
9000901	Medição	5	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	77,27%
9000901	Medição	6	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	77,27%
9000931	Paralisação	7	Jurisdicionado	10/06/2021			
9000941	Medição	8	Jurisdicionado	12/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	99,04%
9000958	Medição	9	Jurisdicionado	10/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 330/2020	100,00%
9000966	Conclusão	10	Jurisdicionado	15/09/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900050968978	900050968978001	1	25/10/7202	23/01/2022	