

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
21	2020	Pavimentação poliédrica em estrada Rural - PR 281 a Linha Tesoura <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 292/2020	90	03/11/2020	R\$ 141.217,64	100,00%

Nº21/2020  
Data Inicial: 03/11/2020

## **Pavimentação poliédrica em estrada Rural - PR 281 a Linha Tesoura**

**R\$ 141.217,64**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30349

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5161	2020	03/11/2020	12249
5162	2020	03/11/2020	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	03/11/2020

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/12/2022	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*4**60**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.3*.2**-90	ART (CREA)	17**2*4**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*6**93	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**39**	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000822	R\$ 141.217,64	05/05/2020	
Contrato	292	2020	76.995.414/0001-60	9000823	R\$ 141.217,64	23/09/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000841	Medição	1	Jurisdicionado	24/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	57,94%
9000841	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	57,97%
9000841	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	57,94%
9000883	Medição	4	Jurisdicionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	74,13%
9000883	Medição	5	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	74,13%
9000908	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	100,00%
9000908	Medição	7	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	100,00%
9000908	Medição	8	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 292/2020	100,00%
9000940	Conclusão	9	Jurisdicionado	19/07/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900052604570	900052604570001	1	17/07/2021	13/01/2022	