

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Invernadinha <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 209/2020	120	08/03/2021	R\$ 132.663,71	100,00%

Nº1/2021  
Data Inicial: 08/03/2021

## Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Invernadinha

R\$ 132.663,71

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30380

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1264	2021	08/03/2021	12249
1268	2021	08/03/2021	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1029	2887	08/03/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
23/04/2021	209/2020	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**49**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.6*.3**-59	ART (CREA)	17**2*2**72**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000886	R\$ 133.210,19	20/11/2019	
Contrato	209	2020	76.995.414/0001-60	9000887	R\$ 132.663,71	24/06/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000885	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2020	27,00%
9000909	Medição	2	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2020	77,50%
9000910	Medição	3	Jurisdicionado	21/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2020	100,00%
9000910	Medição	4	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2020	100,00%
9000910	Medição	5	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2020	100,00%
9000942	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/07/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900013864476					

Nº1/2021  
Data Inicial: 08/03/2021

# Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Invernadinha

## Documentos

R\$ 132.663,71



































