

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
22	2020	Recapeamento asfáltico em vias Urbanas sobre pavimento com pedras irregulares Esta intervenção foi concluída	Contrato 327/2020	90	02/12/2020	R\$ 1.025.927,44	100,00%

Nº22/2020
Data Inicial: 02/12/2020

Recapeamento asfáltico em vias Urbanas sobre pavimento com pedras irregulares

R\$ 1.025.927,44

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30036; 30044; 30051; 30078; 30084; 30087; 30106; 30110; 30186; 30191; 30195; 30199; 30200; 30201; 30208; 30212; 30216; 30217; 30226; 39308

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5812	2020	02/12/2020	12249
6853	2020	02/12/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	02/12/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/05/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*0**63**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**95**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**41**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000842	R\$ 1.026.407,07	20/07/2020	
Contrato	327	2020	76.995.414/0001-60	9000843	R\$ 1.025.927,44	12/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000862	Medição	1	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	42,71%
9000862	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	42,71%
9000862	Medição	3	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	42,71%
9000900	Medição	4	Jurisdicionado	23/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	59,75%
9000900	Medição	5	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	59,75%
9000900	Medição	6	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	59,75%
9000930	Paralisação	7	Jurisdicionado	10/06/2021			
9000956	Medição	8	Jurisdicionado	04/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	73,78%
9000957	Medição	9	Jurisdicionado	06/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 327/2020	100,00%
9000965	Conclusão	10	Jurisdicionado	15/09/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900050293276	900050293276001	1	10/08/2021	06/02/2022	