

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
24	2020	Pavimentação Poliédrica em via urbana Rua Orlando R. Ghidin	Contrato 302/2020	30	02/12/2020	R\$ 15.713,32	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Pavimentação Poliédrica em via urbana Rua Orlando R. Ghidin

R\$ 15.713,32

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30080

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6311	2020	02/12/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	02/12/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/01/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	07.*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**67**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**67**	Orçamento	Sim
CPF	07.*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**67**	Fiscalização	Sim
CPF	11.*.8*.1**-47	ART (CREA)	17**2*5**65**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000846	R\$ 15.713,32	20/05/2020	
Contrato	302	2020	76.995.414/0001-60	9000847	R\$ 15.713,32	09/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000864	Medição	1	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 302/2020	69,93%

9000864	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 302/2020	100,00%
9000884	Conclusão	3	Jurisdicionado	04/02/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900053451577	00090202188888515	1	06/04/2021	03/10/2021	