

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Raldi Esta intervenção foi concluída	Contrato 99/2021	150	20/07/2021	R\$ 212.757,00	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 20/07/2021

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Raldi

R\$ 212.757,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30373

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3222	2021	20/07/2021	12249
3223	2021	20/07/2021	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1029	2887	20/07/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2022	099/2021	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**11**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**70**	Fiscalização	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	17**2*2**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000944	R\$ 219.563,67	20/11/2019	
Contrato	99	2021	76.995.414/0001-60	9000945	R\$ 212.757,00	24/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000946	Medição	1	Jurisdicionado	22/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	15,57%
9000959	Medição	2	Jurisdicionado	10/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	35,78%
9000967	Medição	3	Jurisdicionado	13/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	49,40%
9000970	Medição	4	Jurisdicionado	20/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	57,82%
9000970	Medição	5	Jurisdicionado	15/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	57,82%
9000983	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	73,47%
9000992	Medição	7	Jurisdicionado	07/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	92,02%
9000993	Medição	8	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2021	100,00%
9001000	Conclusão	9	Jurisdicionado	04/02/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900070397373	900070397373001	1	16/02/2022	15/08/2022	

Nº3/2021
Data Inicial: 20/07/2021

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Raldi

Documentos

R\$ 212.757,00









































































