

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 255/2020	540	11/03/2021	R\$ 566.871,60	100,00%

Nº2/2021  
Data Inicial: 11/03/2021

## Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei

R\$ 566.871,60

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

36026

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1323	2021	11/03/2021	12249
1324	2021	11/03/2021	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1029	2887	11/03/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/08/2022	255/2020	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**11**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**93**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.9**-40	RRT (CAU)	SI98**7*1/**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000888	R\$ 776.220,07	20/11/2019	
Contrato	255	2020	76.995.414/0001-60	9000889	R\$ 566.871,60	14/08/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000890	Medição	1	Jurisdicionado	12/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 255/2020	3,06%
9000890	Medição	2	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 255/2020	3,06%
9000890	Medição	3	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 255/2020	3,06%
9000933	Medição	4	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 255/2020	100,00%
9000943	Conclusão	5	Jurisdicionado	05/07/2021			