

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE LINHA FARTURA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 40/2019	150	10/07/2019	R\$ 142.065,24	100,00%

Nº5/2019  
Data Inicial: 10/07/2019

## POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE LINHA FATURA

R\$ 142.065,24

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38534

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4006	2019	10/07/2019	12249
4007	2019	10/07/2019	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2040	2329	10/07/2019

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/01/2020	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*0**14	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*0**14	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*2**15	Fiscalização	Sim
CPF	63*.5*.7**-49	ART (CREA)	20**1*3**42	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000596	R\$ 182.288,55	20/02/2018	
Contrato	40	2019	76.995.414/0001-60	9000597	R\$ 142.065,24	01/08/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000607	Medição	1	Jurisdicionado	11/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2019	17,88%
9000607	Medição	2	Jurisdicionado	06/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2019	17,88%
9000607	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2019	17,88%
9000647	Paralisação	4	Jurisdicionado	04/10/2019			
9000647	Paralisação	5	Jurisdicionado	20/05/2020			
9000647	Paralisação	6	Jurisdicionado	02/12/2020			
9000647	Paralisação	7	Jurisdicionado	05/07/2021			
9000647	Paralisação	8	Jurisdicionado	10/02/2022			
9001023	Medição	9	Jurisdicionado	04/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2019	100,00%
9001031	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/06/2022			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900001178771					