

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2018	CENTRO DE VIVÊNCIA BAIRRO SÃO GENARO - CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA Esta intervenção foi concluída	Contrato 304/2018	180	01/11/2018	R\$ 40.601,51	100,00%

Nº19/2018
Data Inicial: 01/11/2018

CENTRO DE VIVÊNCIA BAIRRO SÃO GENARO - CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA

R\$ 40.601,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38313

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6175	2018	01/11/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2012	1758	01/11/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/02/2019	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.3*.4**-16	RRT (CAU)	77**7*2	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000507	R\$ 51.716,32	01/06/2018	
Contrato	304	2018	76.995.414/0001-60	9000508	R\$ 40.601,51	14/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000526	Medição	1	Jurisdicionado	11/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	57,00%

9000538	Medição	2	Jurisdicionado	10/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	73,41%
9000549	Medição	3	Jurisdicionado	07/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	83,65%
9000562	Medição	4	Jurisdicionado	28/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	100,00%
9000571	Conclusão	5	Jurisdicionado	11/04/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512462062178					