

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2018	REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO - ILUMINAÇÃO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 16/2018	240	01/11/2018	R\$ 257.853,82	100,00%

## REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO - ILUMINAÇÃO

R\$ 257.853,82

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38284

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2473	2018	01/11/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1015	1758	01/11/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/02/2019	000000	Contrato

## Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	02.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*5**38	Execução de Obra	Sim
CPF	03.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**4*8**15	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**4*8**46	Orçamento	Sim
CPF	03.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*2**68	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000430	R\$ 303.330,04	20/04/2017	
Contrato	16	2018	76.995.414/0001-60	9000431	R\$ 257.853,82	11/01/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000521	Medição	1	Jurisdicionado	22/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	94,78%

9000521	Medição	2	Jurisdicionado	20/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	94,78%
9000537	Paralisação	3	Jurisdicionado	16/01/2019			
9000559	Medição	4	Jurisdicionado	08/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	100,00%
9000559	Medição	5	Jurisdicionado	10/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	100,00%
9000580	Conclusão	6	Jurisdicionado	20/05/2019			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512363224878					