

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 486/2018	150	05/02/2019	R\$ 304.181,87	100,00%

Nº2/2019
Data Inicial: 05/02/2019

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

R\$ 304.181,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30963

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
622	2019	05/02/2019	12249
623	2019	05/02/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2040	2329	05/02/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/07/2019	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**5**7**36	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**5**7**29	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0**7**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0**7**96	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000553	R\$ 330.632,47	01/02/2017	
Contrato	486	2018	76.995.414/0001-60	9000542	R\$ 304.181,87	04/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000552	Medição	1	Jurisdicionado	11/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	32,24%
9000564	Medição	2	Jurisdicionado	11/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	48,71%
9000574	Medição	3	Jurisdicionado	16/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	57,41%
9000584	Medição	4	Jurisdicionado	13/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	61,95%
9000594	Medição	5	Jurisdicionado	13/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	64,01%
9000604	Medição	6	Jurisdicionado	15/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	76,59%
9000604	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	76,59%
9000630	Medição	8	Jurisdicionado	16/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	80,45%
9000630	Medição	9	Jurisdicionado	04/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	80,45%
9000659	Medição	10	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	100,00%
9000659	Medição	11	Jurisdicionado	04/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 486/2018	100,00%
9000693	Conclusão	12	Jurisdicionado	07/01/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512466814873	00067202088888148	1	20/04/2020	17/10/2020	