

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2018	CABECEIRAS DE PONTE JUNTO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 352/2018	180	03/12/2018	R\$ 173.841,74	100,00%

Nº20/2018  
Data Inicial: 03/12/2018

## **CABECEIRAS DE PONTE JUNTO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE**

**R\$ 173.841,74**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

33541

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7074	2018	11/12/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2012	1758	11/12/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/05/2018	000000	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*5**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*5**43	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*5**43	Fiscalização	Sim
CPF	94*.8*.6**-00	ART (CREA)	20**5*1**06	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000509	R\$ 174.723,51	11/04/2018	
Contrato	352	2018	76.995.414/0001-60	9000510	R\$ 173.841,74	27/09/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000528	Medição	1	Jurisdicionado	11/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 352/2018	17,38%

9000528	Medição	2	Jurisdicionado	21/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 352/2018	46,23%
9000539	Paralisação	3	Jurisdicionado	15/01/2019			
9000563	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 352/2018	60,32%
9000572	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/04/2019			
9000572	Paralisação	6	Jurisdicionado	05/11/2019			
9000678	Medição	7	Jurisdicionado	11/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 352/2018	100,00%
9000678	Medição	8	Jurisdicionado	14/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 352/2018	100,00%
9000710	Conclusão	9	Jurisdicionado	19/02/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512458754470					