

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO Esta intervenção foi concluída	Contrato 495/2018	365	09/05/2019	R\$ 722.413,27	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 09/05/2019

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO

R\$ 722.413,27

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38467

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2557	2019	09/05/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1022	2329	09/05/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/01/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.0**-99	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	01*.5*.0**-99	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Complementar	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	20**2*2**20	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*4**31	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*4**31	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000575	R\$ 881.007,12	22/11/2017	
Contrato	495	2018	76.995.414/0001-60	9000576	R\$ 722.413,27	18/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000585	Medição	1	Jurisdicionado	09/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	8,80%
9000595	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	10,93%
9000605	Medição	3	Jurisdicionado	05/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	21,67%
9000621	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	37,64%
9000631	Medição	5	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	58,35%
9000645	Medição	6	Jurisdicionado	07/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	69,93%
9000660	Medição	7	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	76,83%
9000661	Paralisação	8	Jurisdicionado	12/11/2019			
9000661	Paralisação	9	Jurisdicionado	18/06/2020			
9000749	Medição	10	Jurisdicionado	17/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	86,22%
9000749	Medição	11	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	86,22%
9000749	Medição	12	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	86,22%
9000817	Paralisação	13	Jurisdicionado	22/10/2020			
9000850	Medição	14	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	97,66%
9000850	Medição	15	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	97,66%
9000850	Medição	16	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	97,66%
9000891	Paralisação	17	Jurisdicionado	15/03/2021			
9000923	Medição	18	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	100,00%
9000923	Medição	19	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	100,00%
9000950	Conclusão	20	Jurisdicionado	26/08/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900003154076	900003154176002	1	14/07/2021	10/01/2022	