

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2020	Campo de futebol com grama sintética na Vila Rural	Contrato 253/2020	150	13/08/2020	R\$ 186.417,20	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº10/2020
Data Inicial: 13/08/2020

Campo de futebol com grama sintética na Vila Rural

R\$ 186.417,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39237

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4061	2020	13/08/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	13/08/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**45**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**56**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	98**4*5	Execução de Obra	Sim
CPF	97*.8*.2**-15	RRT (CAU)	94**9*5	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000764	R\$ 248.822,23	11/12/2019	
Contrato	253	2020	76.995.414/0001-60	9000765	R\$ 186.417,20	30/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000777	Medição	1	Jurisdicionado	14/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	4,38%

9000777	Medição	2	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	4,38%
9000777	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	4,38%
9000832	Medição	4	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	15,68%
9000832	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	15,68%
9000870	Medição	6	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	71,98%
9000870	Medição	7	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	71,98%
9000870	Medição	8	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	71,98%
9000904	Medição	9	Jurisdicionado	27/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 253/2020	100,00%
9000917	Conclusão	10	Jurisdicionado	31/05/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900041506675	90.0041506675001	1	18/06/2021	15/12/2021	