

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 8           | 2020 | Campo de futebol com grama sintética,<br>Loteamento Menino Deus - Bairro Cristo Rei<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>240/2020 | 150   | 13/08/2020   | R\$ 232.500,00 | 100,00%   |

Nº8/2020  
Data Inicial: 13/08/2020

**Campo de futebol com grama sintética,  
Loteamento Menino Deus - Bairro Cristo Rei**

**R\$ 232.500,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39236

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4057          | 2020 | 13/08/2020 | 12249  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249           | 1002           | 2703                              | 13/08/2020 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 30/03/2021       | 000000          | Convênio          |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 07*.7*.1**-48              | ART (CREA)               | 17**2*1**34**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 07*.7*.1**-48              | ART (CREA)               | 17**2*3**78**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 07*.9*.6**-18              | ART (CREA)               | 17**2*3**27**       | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 97*.8*.2**-15              | RRT (CAU)                | 94**9*5             | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9000760    | R\$ 280.848,06 | 11/12/2019 |           |
| Contrato | 240              | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000761    | R\$ 232.500,00 | 03/08/2020 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9000775    | Medição | 1      | Jurisdicionado | 20/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 3,06%     |

|         |             |    |                |            |                              |                   |         |
|---------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9000798 | Medição     | 2  | Jurisdicionado | 11/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 28,63%  |
| 9000798 | Medição     | 3  | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 28,63%  |
| 9000798 | Medição     | 4  | Jurisdicionado | 05/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 28,63%  |
| 9000855 | Paralisação | 5  | Jurisdicionado | 03/12/2020 |                              |                   |         |
| 9000869 | Medição     | 6  | Jurisdicionado | 07/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 74,25%  |
| 9000869 | Medição     | 7  | Jurisdicionado | 10/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 74,25%  |
| 9000894 | Medição     | 8  | Jurisdicionado | 02/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 96,99%  |
| 9000894 | Medição     | 9  | Jurisdicionado | 05/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 96,99%  |
| 9000915 | Medição     | 10 | Jurisdicionado | 05/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 240/2020 | 100,00% |
| 9000927 | Conclusão   | 11 | Jurisdicionado | 10/06/2021 |                              |                   |         |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND        | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900041392374 | 00073202188888923 | 1          | 08/04/2021      | 05/10/2021       |                      |