

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	Campo de futebol com grama sintética, Loteamento Menino Deus - Bairro Cristo Rei Esta intervenção foi concluída	Contrato 240/2020	150	13/08/2020	R\$ 232.500,00	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 13/08/2020

**Campo de futebol com grama sintética,
Loteamento Menino Deus - Bairro Cristo Rei**

R\$ 232.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39236

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4057	2020	13/08/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	13/08/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**34**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**78**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.9*.6**-18	ART (CREA)	17**2*3**27**	Execução de Obra	Sim
CPF	97*.8*.2**-15	RRT (CAU)	94**9*5	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000760	R\$ 280.848,06	11/12/2019	
Contrato	240	2020	76.995.414/0001-60	9000761	R\$ 232.500,00	03/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000775	Medição	1	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	3,06%

9000798	Medição	2	Jurisdicionado	11/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	28,63%
9000798	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	28,63%
9000798	Medição	4	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	28,63%
9000855	Paralisação	5	Jurisdicionado	03/12/2020			
9000869	Medição	6	Jurisdicionado	07/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	74,25%
9000869	Medição	7	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	74,25%
9000894	Medição	8	Jurisdicionado	02/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	96,99%
9000894	Medição	9	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	96,99%
9000915	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2020	100,00%
9000927	Conclusão	11	Jurisdicionado	10/06/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900041392374	00073202188888923	1	08/04/2021	05/10/2021	