

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	Parque infantil API 03 - Escola Tancredo Neves Esta intervenção foi concluída	Contrato 230/2020	120	13/08/2020	R\$ 56.000,00	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 13/08/2020

Parque infantil API 03 - Escola Tancredo Neves

R\$ 56.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16038

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4055	2020	13/08/2020	12249
4056	2020	13/08/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	13/08/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/12/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**79**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**42**	Fiscalização	Sim
CPF	71*.3*.3**-20	ART (CREA)	17**2*3**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	97*.8*.2**-15	RRT (CAU)	94**9*5	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000758	R\$ 64.376,97	11/12/2019	
Contrato	230	2020	76.995.414/0001-60	9000759	R\$ 56.000,00	20/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000774	Medição	1	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	9,45%
9000797	Medição	2	Jurisdicionado	11/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	42,04%
9000797	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	42,04%
9000830	Medição	4	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	86,56%
9000830	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	86,56%
9000868	Medição	6	Jurisdicionado	08/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	100,00%
9000868	Medição	7	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	100,00%
9000868	Medição	8	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2020	100,00%
9000903	Conclusão	9	Jurisdicionado	07/04/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900041389377	00045202188888893	1	26/02/2021	25/08/2021	