

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	FINALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO SALAS DE AULAS DE AULA CMEI SONHO MEU	Contrato 10/2022	90	01/04/2022	R\$ 114.422,15	100,00%

Esta intervenção foi concluída

## FINALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO SALAS DE AULAS DE AULA CMEI SONHO MEU

R\$ 114.422,15

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3051

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1207	2022	07/04/2022	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1053	0	01/04/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**10**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**10**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**10**	Orçamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**10**	Fiscalização	Sim
CPF	07.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*2**57**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2031	R\$ 114.922,15	01/04/2022	
Contrato	10	2022	76.995.323/0001-24	2032	R\$ 114.422,15	01/04/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2033	Medição	1	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	10,01%
2037	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	44,55%
2038	Medição	3	Jurisdicionado	11/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	75,74%

2039	Medição	4	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	94,94%
2063	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	96,00%
2073	Medição	6	Jurisdicionado	15/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2022	100,00%
2074	Conclusão	7	Jurisdicionado	31/08/2022			

## FINALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO SALAS DE AULAS DE AULA CMEI SONHO MEU

### Documentos

R\$ 114.422,15



