

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3126/2022	300	01/03/2022	R\$ 123.129,00	100,00%
2	2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2022	300	01/03/2022	R\$ 123.129,00	100,00%

Nº2/2022  
Data Inicial: 01/03/2022

## CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

R\$ 123.129,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10809

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1704	2022	01/03/2022	12334
4153	2022	01/06/2022	12334
4153	2022	01/07/2022	12334
4908	2022	01/07/2022	12334
6122	2022	01/09/2022	12334
8738	2023	01/12/2022	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2008	3282	01/03/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**04**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**04**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**04**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**04**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.1*.9**-32	ART (CREA)	12**2*1**37**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5921	R\$ 123.129,00	01/03/2022	
Contrato	3126	2022	76.995.430/0001-52	5922	R\$ 123.129,00	01/03/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.430/0001-52	6323	R\$ 141.598,35	01/09/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------



5918	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	9,17%
5978	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	9,17%
6040	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/05/2022			
6121	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	52,67%
6191	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	91,67%
6268	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	91,67%
5784	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	22,38%
6382	Medição	8	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3126/2022	100,00%
6402	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	22,38%
6476	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	30,31%
6581	Paralisação	11	Jurisdicionado	02/01/2023			
7262	Medição	12	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
7263	Conclusão	13	Jurisdicionado	02/08/2023			

Nº2/2022  
Data Inicial: 01/03/2022

# CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

Documentos

R\$ 123.129,00







15 de jul. de 2022 08:53:51  
25.96420601S 52.81226889W  
Itapejara d'Oeste





1 de jul. de 2022 09:08:15  
25.95769948S 52.81789898W  
745 PR-493  
Itapejara d'Oeste  
Paraná













31 de out. de 2022 14:20:12  
25.9711827S 52.81594513W  
Itapejara d'Oeste



