

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	COBERTURA METÁLICA PARQUE ARNALDO WEISS Esta intervenção foi concluída	Contrato 39/2021	90	01/03/2022	R\$ 427.869,76	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 01/03/2022

COBERTURA METÁLICA PARQUE ARNALDO WEISS

R\$ 427.869,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
817	2022	14/03/2022	12386
818	2022	14/03/2022	12386
1623	2022	27/04/2022	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1037	1	01/03/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**41**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**41**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**41**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*1**44**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2024	R\$ 582.529,76	01/03/2022	
Contrato 39		2021	76.995.323/0001-24	2025	R\$ 427.869,76	01/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1990	Medição	1	Jurisdicionado	09/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2021	90,00%
2028	Medição	2	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2021	100,00%
2036	Conclusão	3	Jurisdicionado	31/05/2022			

Nº2/2022
Data Inicial: 01/03/2022

COBERTURA METÁLICA PARQUE ARNALDO WEISS

Documentos

R\$ 427.869,76



