

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	Base de caixa d'água - centro municipal de eventos <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 209/2021	365	03/03/2022	R\$ 10.104,00	100,00%

Nº1/2022  
Data Inicial: 03/03/2022

## Base de caixa d'água - centro municipal de eventos

R\$ 10.104,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2074	2022	31/03/2022	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/03/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/12/2022	209	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.5**-00	ART (CREA)	17**2*2**03**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*6**84**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*6**84**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*6**84**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5483	R\$ 10.104,00	09/12/2021	
Contrato	209	2021	80.869.886/0001-43	5484	R\$ 10.104,00	23/11/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5485	Medição	1	Jurisdicionado	04/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2021	100,00%

5397	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/05/2022
------	-----------	---	----------------	------------

Nº1/2022  
Data Inicial: 03/03/2022

# Base de caixa d'água - centro municipal de eventos

Documentos

R\$ 10.104,00

