

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 7 | 2021 | CEMEI RECANTO FELIZ - Ampliação Esta intervenção foi concluída | Contrato 261/2021 | 150 | 15/12/2021 | R\$ 97.112,08 | 100,00% |

Nº7/2021
Data Inicial: 15/12/2021

CEMEI RECANTO FELIZ - Ampliação

R\$ 97.112,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32878

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 7586 | 2021 | 15/12/2021 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1031 | 2887 | 15/12/2021 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 19/10/2022 | 261/2021 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*4**99** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*4**99** | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*0**91** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 62*.9*.8**-87 | RRT (CAU) | 11**5*1* | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9000987 | R\$ 133.233,01 | 20/05/2021 | |
| Contrato | 261 | 2021 | 76.995.414/0001-60 | 9000988 | R\$ 97.112,08 | 22/11/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9000989 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 17/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 25,19% |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9000994 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 14/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 63,30% |
| 9001001 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 03/02/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 80,32% |
| 9001001 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 15/03/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 80,32% |
| 9001019 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 04/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 85,16% |
| 9001027 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 04/05/2022 | | | |
| 9001098 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 08/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 100,00% |
| 9001098 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 22/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 261/2021 | 100,00% |
| 9001131 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 06/01/2023 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900089671674 | | | | | |

Nº7/2021
Data Inicial: 15/12/2021

CEMEI RECANTO FELIZ - Ampliação

Documentos

R\$ 97.112,08

































































