

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	RECAPE ASFALTICO - SEDE MUNICIPAL A COMUNIDADE BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 7/2022	90	01/03/2022	R\$ 2.462.838,41	100,00%
1	2022	RECAPE ASFALTICO - SEDE MUNICIPAL A COMUNIDADE BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	90	01/03/2022	R\$ 2.462.838,41	100,00%

Nº1/2022
Data Inicial: 01/03/2022

**RECAPE ASFALTICO - SEDE MUNICIPAL A
COMUNIDADE BARRA GRANDE**

R\$ 2.462.838,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7893

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2440	2022	01/03/2022	12557
2441	2022	01/03/2022	12557
2442	2022	01/03/2022	12557
2651	2022	01/03/2022	12557
3982	2022	01/05/2022	12557
3983	2022	01/05/2022	12557
3984	2022	01/05/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12022	01/03/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*0**71**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*4**36**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*4**36**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				60061	R\$ 2.558.682,26	01/03/2022	
Contrato	7	2022	78.121.936/0001-68	60062	R\$ 2.462.838,41	01/03/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	78.121.936/0001-68	60242	R\$ 54.667,82	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

60172	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 7/2022	89,24%
60184	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 7/2022	89,24%
60239	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 7/2022	100,00%
60273	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
60274	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2022			