

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	Reforma da Quadra e do Ginásio de esportes do município. Esta intervenção foi concluída	Contrato 101/2021	120	02/08/2021	R\$ 232.809,15	100,00%
4	2021	Reforma da Quadra e do Ginásio de esportes do município. Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2022	120	02/08/2021	R\$ 232.809,15	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

**Reforma da Quadra e do Ginásio de esportes
do município.**

R\$ 232.809,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1390

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4489	2021	04/08/2021	12543
4490	2021	04/08/2021	12543
8283	2021	28/12/2021	12543
818	2022	10/02/2022	12543
673	2022	03/02/2022	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	02/08/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/06/2022	101	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**52**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**75**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**75**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**75**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5422	R\$ 244.610,66	30/03/2021	
Contrato	101	2021	80.869.886/0001-43	5421	R\$ 232.809,15	17/05/2021	100,00%
Aditivo	2	2022	80.869.886/0001-43	5467	R\$ 29.022,66	03/02/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5426	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	30,20%
5430	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	50,36%
5439	Medição	3	Jurisdicionado	05/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	55,62%
5450	Medição	4	Jurisdicionado	06/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	55,62%
5453	Medição	5	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	94,47%
5464	Medição	6	Jurisdicionado	03/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
5472	Medição	7	Jurisdicionado	03/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2021	100,00%
5473	Conclusão	8	Jurisdicionado	04/03/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900072421875					