

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUAS 02,03,07,08,0910 ALAMEDAS 03,05 E 12 Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2018	90	01/07/2018	R\$ 792.258,18	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 01/07/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUAS
02,03,07,08,0910 ALAMEDAS 03,05 E 12**

R\$ 792.258,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1198; 1201; 1207; 1208; 1209; 1210

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2747	2018	02/07/2018	12386
2748	2018	02/07/2018	12386
2982	2018	17/07/2018	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**1*2**06	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**15	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**15	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**15	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**15	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1613	R\$ 792.258,18	01/07/2018	
Contrato 1		2018	76.995.323/0001-24	1614	R\$ 672.978,77	01/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1615	Medição	1	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	92,49%
1620	Medição	2	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	100,00%
1636	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/08/2018			